

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phạm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án Khu dân cư OM6

Ngày 26/5/2025, đồng chí Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với đối với dự án Khu dân cư OM6 tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới (giai đoạn 2). Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Văn Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các Phòng: Nông nghiệp và Môi trường, Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện (*Ban Quản lý Dự án huyện*).

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ kế hoạch thực hiện dự án: Khu dân cư OM6 tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới (giai đoạn 2) (*cụ thể tại Báo cáo số 496/BC-BQL ngày 26/5/2025 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện*) và ý kiến của các thành phần tham dự cuộc họp; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận, chỉ đạo:

Dự án Khu dân cư OM6 tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới (giai đoạn 2) do Ban Quản lý Dự án huyện làm chủ đầu tư là một trong những dự án chậm tiến độ đã được Chánh Thanh tra tỉnh kết luận tại Kết luận số 164/KL-TT ngày 04/12/2024 cần tập trung chỉ đạo khắc phục và không được tiếp tục để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành dự án theo kế hoạch yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện (Chủ đầu tư), Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nội dung, cụ thể như sau:

1. Ban Quản lý Dự án huyện

a) Về bồi thường giải phóng mặt bằng

- Đối với diện tích 0,4508ha/9thửa đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng (đợt 1) nhưng các hộ dân không thống nhất nhận tiền bồi thường khẩn trương làm việc với các hộ dân giải quyết các kiến nghị chính đáng của dân; vận động nhận tiền và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Trường hợp các hộ dân không nhận tiền và đủ điều kiện cưỡng chế thì lập đầy đủ các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Thời gian hoàn thành **trước ngày 20/6/2025**.

- Đối với các trường hợp chưa phê duyệt phương án bồi thường thì khẩn trương thực hiện thủ tục hoàn thành phương án trình UBND huyện phê duyệt theo quy định. Thời gian hoàn thành **trước ngày 15/6/2025**.

b) Về giải ngân vốn, thanh toán tạm ứng

- Trong thời gian qua Ban Quản lý Dự án huyện chưa làm tốt công tác quản lý đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công và thanh toán khối lượng phần tạm ứng. Đến nay, các nhà thầu chưa thanh toán khối lượng tạm ứng theo quy định và khối lượng thi công chậm tiến độ. Nguyên nhân chính là do Ban Quản lý Dự án huyện chưa thực hiện tốt quản lý, điều hành dự án; chưa làm tốt vai trò chủ đầu tư theo quy định pháp luật. Yêu cầu Ban Quản lý Dự án huyện khẩn trương thu hồi phần kinh phí tạm ứng theo quy định của pháp luật; đồng thời nghiêm túc triển khai công tác giải ngân; tạm ứng theo quy định. Thời gian hoàn thành **trước ngày 05/6/2025**.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi quá trình triển khai thực hiện thanh toán, tạm ứng và thu hồi tạm ứng, tham mưu UBND huyện xử lý các sai phạm liên quan (nếu có) tại dự án này, không để xảy ra sai phạm tiếp theo như Kết luận thanh tra số 164/KL-TTT của Chánh Thanh tra tỉnh đã nêu.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo nội dung kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nêu trên để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ (báo cáo);
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: TC-KH; NN&MT; KT, HT&ĐT;
- Thanh tra huyện;
- UBND thị trấn Tịnh Hà;
- BQL DAĐT&PTQD huyện;
- Lưu: VT;

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đặng Hữu Hà