

Số: /BC-UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 53/HĐND-KTNS ngày 20/3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; UBND thành phố tổng hợp, báo cáo nội dung như sau:

1. Kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 đã giao cho các huyện, thị xã, thành phố (bao gồm kế hoạch vốn bổ sung) phân theo đối tượng xã và đối tượng huyện, thành phố phân theo nguồn vốn (NSTW, NS tỉnh, NS thành phố):

Trên cơ sở Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao kế hoạch tại Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 03/8/2022; UBND thành phố đã thực hiện:

- Trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 về cho ý kiến danh mục, mức vốn bố trí cho từng công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

- UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 6347/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố;

- Trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 22/6/2023 về cho ý kiến điều chỉnh danh mục, mức vốn bố trí cho từng công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố;

- Ban hành Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố; Với tổng kế hoạch đầu tư công thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố là **175.692 triệu đồng** (trong đó: ngân sách trung ương 38.210 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 98.026 triệu đồng; Vốn ngân sách thành phố là 36.097 triệu đồng; ngân sách xã và huy động là 3.360 triệu đồng), với tổng số **213 công trình** (gồm: 212 công trình do UBND 14 xã làm Chủ đầu tư và 01 dự án đối ứng vốn thực hiện do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư).

2. Lũy kế vốn kế hoạch hàng năm đã giao cho các huyện, thị xã, thành phố đến ngày 31/12/2023 (bao gồm kế hoạch vốn bổ sung trong năm) phân theo đối tượng xã và đối tượng huyện, thành phố phân theo nguồn vốn (NSTW, NS tỉnh):

Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác; Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác (đợt 1) và Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác (đợt 2); UBND thành phố đã phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022, năm 2023: **38.708** triệu đồng, cụ thể:

Năm	Số dự án	Kế hoạch vốn bố trí (trđ)		
		Tổng cộng	NS TW (trđ)	NS Tỉnh (trđ)
Năm 2022	38	23.108	6.451	16.657
Năm 2023	31	15.600	12.600	3.000
Tổng cộng	69	38.708	19.051	19.657

3. Về bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện, xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố đến thời điểm ngày 31/12/2023:

- Tổng kế hoạch vốn đối ứng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 là: **39.457 triệu đồng**, trong đó: Vốn ngân sách thành phố 36.097 triệu đồng; vốn ngân sách xã và huy động 3.360 triệu đồng.

- UBND thành phố đã phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công đối ứng đối với dự án khởi công mới năm 2022, năm 2023: **9.681** triệu đồng, cụ thể:

Năm	Số dự án	Vốn ngân sách thành phố bố trí		
		Tổng cộng (trđ)	NS TP (trđ)	NS xã và huy động (trđ)
Năm 2022	36	5.518	5.078	440
Năm 2023	30	4.163	4.163	
TỔNG CỘNG	69	9.681	9.241	440

4. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố: Số lượng công trình, dự án thực hiện đầu tư; tổng mức đầu tư được duyệt; căn cứ triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn hay Kế hoạch vốn hằng năm đã giao cho địa phương:

- Tổng số lượng các dự án thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa thành phố giai đoạn 2021-2025 là **213 dự án**; trong đó 212 công trình do UBND 14 xã làm Chủ đầu tư và 01 dự án đối ứng vốn thực hiện do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; với tổng mức đầu tư là **175.692 triệu đồng**.

- Đến nay đã thực hiện hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 68 dự án; 01 dự án đang triển khai thi công (*Dự án: Xây dựng trạm bơm tại cánh đồng hóc (Khê Bình, Khê Định, Khê Trung)* dự kiến đến 30/4/2024 sẽ hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Năm 2024: có 21 dự án thực hiện khởi công mới, hiện nay đã hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án, đang trình HĐND thành phố phân bổ chi tiết kế hoạch vốn để triển khai thực hiện.

5. Giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến ngày 31/12/2023 là: **47.425 triệu đồng**.

6. Lũy kế vốn thanh toán đến ngày 31/12/2023 là: **44.473 triệu đồng**.

7. Nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2023 (nếu có); nguyên nhân; kế hoạch bố trí vốn trả nợ: Tổng nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2023:

- Tổng nợ đọng đến 31/12/2023 là: **3.080 triệu đồng** (NS TW: 1.898 triệu đồng, NSTP: 738 triệu đồng, vốn xã và huy động khác: 445 triệu đồng).

- Nguyên nhân và kế hoạch bố trí: Phần nợ đọng thuộc danh mục dự án hoàn thành đang trình thẩm tra quyết toán sẽ được phân bổ sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để tránh thanh toán vượt cơ cấu nguồn vốn đã phê duyệt. UBND thành phố đã dự nguồn phân bổ vốn trả nợ quyết toán trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (*tại Quyết định số 7358/QĐ-UBND ngày 29/12/2023*); Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã nông thôn mới có trách nhiệm bố trí vốn đối ứng của xã trong kế hoạch đầu tư công của xã

năm 2024 để tránh phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Riêng đối với cơ cấu vốn NSTW: UBND thành phố đã tổng hợp trình cấp thẩm quyền phân bổ trả nợ trong kế hoạch vốn được UBND tỉnh cấp mục tiêu về thành phố năm 2024 (*Quyết định 1398/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh*).

(Số liệu chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

8. Khả năng đạt được chỉ tiêu, mục tiêu theo kế hoạch UBND tỉnh đã phê duyệt:

- Theo Kế hoạch, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố phấn đấu xây dựng 12/14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, cụ thể:

+ Năm 2022: Xã Tịnh Châu và xã Tịnh Kỳ.

+ Năm 2023: Xã Tịnh Khê và xã Tịnh Ấn Tây.

+ Năm 2024: Xã Tịnh Long, xã Nghĩa Dũng, xã Nghĩa Hà và xã Tịnh An.

+ Năm 2025: Xã Nghĩa Đông, xã Tịnh Thiện, xã Nghĩa An và xã Nghĩa Phú.

- UBND thành phố đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tỉnh công nhận xã Tịnh Kỳ, Tịnh Châu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 và xã Tịnh Ấn Tây, Tịnh Khê đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 theo quy định. Tuy nhiên, ngày 25/3/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh yêu cầu xã Tịnh Châu, Tịnh Kỳ hoàn thiện hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 do chưa đủ điều kiện tiến hành bỏ phiếu, xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Bên cạnh đó, xã Tịnh Ấn Tây còn vướng chỉ tiêu số 19.2 của tiêu chí số 19 về An ninh trật tự nên cũng làm lại hoàn thiện hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024. Xã Tịnh Khê đã được Hội đồng thẩm định của UBND tỉnh bỏ phiếu thống nhất công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

9. Đề xuất, kiến nghị:

- Quan tâm, hỗ trợ thêm kinh phí cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo UBND tỉnh xem xét rà soát, điều chỉnh Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Quảng Ngãi. Hoặc quy định tỷ lệ đạt từ 80% các chỉ tiêu, tiêu chí trở lên có thể hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định.

- Tiếp tục quan tâm hỗ trợ thành phố về mọi mặt, nhất là về nguồn lực để tạo điều kiện cho thành phố nâng cao chất lượng và đạt các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 đạt kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố; UBND thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các phòng: TC-KH, QLĐT, KT TP;
- VPUB: C, P.CVP, CV (XD);
- Lưu: VT, TCKH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Lâm