

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phạm Xuân Vinh tại cuộc họp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện và các ngành liên quan về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án: Đường nối dài từ cầu Thạch Bích đến xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tinh

Ngày 27/3/2025, Chủ tịch UBND huyện Phạm Xuân Vinh chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện và các ngành liên quan về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án: Đường nối dài từ cầu Thạch Bích đến xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tinh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Phòng: Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện (Ban Quản lý Dự án huyện); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và cán bộ Địa chính - Xây dựng các xã: Tịnh Phong và Tịnh Thọ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tinh; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp; Chủ tịch UBND huyện kết luận, chỉ đạo:

1. Đánh giá chung: Trong thời gian qua công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tinh Ban Quản lý Dự án huyện triển khai thực hiện chậm tiến độ, kết quả thực hiện công việc so với chỉ đạo tại cuộc họp lần trước chưa cao, phân công nhân viên thực hiện công tác chưa hợp lý.... trách nhiệm này thuộc Ban Quản lý Dự án huyện là chính; đồng thời, UBND các xã cũng có một phần trách nhiệm liên quan đến những công việc cụ thể, chưa giải quyết triệt để và dứt khoát dẫn đến những hạn chế nêu trên. Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện, chủ tịch UBND các xã, các cơ quan đơn vị liên quan tự kiểm điểm, rà soát những nội dung theo chức năng nhiệm vụ được phân công để tăng cường thực hiện công việc và chỉ đạo điều hành trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian đến của dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong được tốt hơn, đúng tiến độ đã cam kết với Tỉnh.

2. Về giải quyết công việc cụ thể

2.1. Ban Quản lý Dự án huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã liên quan khẩn trương rà soát, nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được chỉ đạo trước đây tại các Thông báo: số 815/TB-UBND ngày 22/11/2024, số 268/TB-UBND ngày 07/3/2025, số 282/TB-UBND ngày 21/3/2025 của UBND huyện.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã xây dựng kế hoạch thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã được chỉ đạo tại các Thông báo nêu trên và đề xuất xử lý từng nội dung cụ thể theo đúng trình tự và thủ tục quy định; chú ý việc đề xuất những nội dung liên quan đến phòng chuyên môn của huyện thì phải phối hợp làm rõ cụ thể từng nội dung để thống nhất tham mưu UBND huyện; thời gian hoàn thành trong **tháng 3/2025**. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã khẩn trương triển khai thực hiện, không được để xảy ra tình trạng chậm trễ; nếu cơ quan, đơn vị, UBND các xã nào để xảy ra tình trạng chậm trễ (*không có lý do chính đáng*) thì người đứng đầu đơn vị đó sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Tại cuộc họp trực báo hằng tuần Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm yêu cầu các cơ quan, địa phương báo cáo về kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong do từng cơ quan, đơn vị phụ trách.

2.2. Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp trước UBND huyện về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong; trực tiếp chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nêu trên cho UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Khẩn trương thành lập 02 Tổ công tác thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án nêu trên, mỗi Tổ công tác do 01 đồng chí Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện làm Tổ trưởng (*01 Tổ trưởng phụ trách xã Tịnh Phong và 01 Tổ trưởng phụ trách xã Tịnh Thọ*)

2.3. Đối với các trường hợp rà soát có sự biến động giao đồng chí Trương Công Hòa Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện họp và đưa ra phương án xử lý trước ngày **10/4/2025**; đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý Dự án huyện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiến hành các thủ tục theo quy định, thời gian hoàn thành trước ngày **10/4/2025**.

Giao đồng chí đồng chí Trương Công Hòa Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tổ chức họp chỉ đạo, rà soát khối lượng công việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án nêu trên **02 lần/tháng**; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2.4. Đến ngày 30/6/2025, giao Ban Quản lý Dự án huyện thực hiện hoàn thành nội dung sau:

- Đối với các trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì tiến hành chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế, bảo vệ thi công ... để bảo giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án nêu trên.

- Tất các trường hợp chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì khẩn trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiến hành chi trả tiền

bồi thường và giải phóng mặt bằng để bào giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án nêu trên.

2.5. Đối với UBND các xã: Tịnh Thọ, Tịnh Phong khẩn trương rà soát các nhiệm vụ đã được chỉ đạo tại các Thông báo nêu trên, để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Nếu trường hợp UBND xã không thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tham mưu xử lý các nhiệm vụ không đúng quy định thì sẽ kiểm điểm và xem xét kỷ luật theo quy định.

2.6. Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện theo chức năng nhiệm vụ được phân công phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã triển khai thực hiện, tổng hợp, tham mưu UBND huyện theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nêu trên để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/cáo);
- Ban QLDA ĐTXD các công trình
Giao thông tỉnh (ph/hợp);
- Thường trực Huyện ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: NN&MT, KT, HT&ĐT,
TC-KH huyện;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- UBND các xã: Tịnh Phong, Tịnh Thọ;
- CVP, PCVP (KT, TH);

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đặng Hữu Hà